CALENDRIER GENERAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Opération : 17025
Objet : Rénovation d'une salle polyvalente
Situation : AUTECHAUX-ROIDE

Libellé	Délais	2017																			
		Septembre			Octobre				Novembre					Décembre				Janvier			
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
Ouverture des plis le 12/09/17	12/09/2017																				
Analyse des offres pour le 19/09/17																					
Choix de la mairie + notification au non retenue																					
Notification marché	29/09/2017																				
Période de préparation / commande matériaux	4 semaines																				
Travaux de dépose et démolition	2 semaines																				
Panneaux de façade et menuiserie extérieure	2 semaines																				
Doublage intérieur et cloison	2 semaines																				
Rénovation du parquet	1 semaine																				
Faux-plafond	1 semaine																				
Peinture / finition	1 semaine																				
Repose des appareillage et cuisine	1 semaine																				
Réception	1 semaine																				